

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство мест захоронения (кладбища) в д. Кольтюгино Тарского муниципального района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта. д. Кольтюгино Тарского района Омской области

2.1. Муниципальный район/городской округ: Тарский

2.2. Поселение: Черняевское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области.

2.3. Населенный пункт: д. Кольтюгино Тарского района Омской области

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство мест захоронения

3.2. Адрес объекта (при наличии): д. Кольтюгино Тарского района Омской области

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 29.05.23-05.09.23

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	937700,80	831743,66	105957,14	Экономия сложилась в результате прохождения процедуры ценообразования.
2	Средства местного бюджета	346996,83	307787,32	39209,51	
2.1	Собственные средства местного бюджета	149996,83	133056,46	16940,37	
2.2	Инициативные платежи физических лиц	67000,00	59433,73	7566,27	
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	130000,00	115297,13	14702,87	
Всего		1284697,63	1139530,98	145166,65	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
	СПК "Кольтюгинский"	Предоставление трактора для	час.	8	5000,00

		уборки старого ограждения и вывоза сухой растительности.			
--	--	--	--	--	--

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.


5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Синицкий С.Ю.	Демонтаж старого ограждения кладбища и уборка сухой растительности и мусора	8 час.
2	Яковлев А.Г.		
3	Неупокоев А.П.		
4	Балашов С.А.		
5	Балашов Н.С.		
6	Балашов А. А.		
7	Савченко А.А.		
8	Красноперов В.М.		
9	Мишкин В.А.		
10	Кольтюгин В.В.		
11	Скатов И.А.		
12	Кочарян Ю.М.		
13	Нижник А.И.		
14	Кузнецов А.С.		
15	Фадеев В.П.		
16	Дуков Э.А.		
17	Мишкин А.В.		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

При подготовке выполнения работ гражданами произведен демонтаж старого ограждения кладбища. В результате произведенных работ огорожено кладбище площадью 8416 кв м, установлены металлические решетчатые панели протяженностью 389,34 метра, установлены ворота, три калитки, туалет деревянный, стол со скамьями и мусорный контейнер на бетонной площадке, урна.

Глава Черняевского сельского поселения
Тарского муниципального района Омской области

 Н. А. Белых

"07" сентября 2023 года

