

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство места захоронения (кладбища) в с. Черняево Тарского муниципального района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта: с. Черняево Тарского района Омской области.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Тарский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Черняевское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области.

2.3. Населенный пункт: село Черняево Тарского муниципального района Омской области.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство мест захоронения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): с. Черняево Тарского района Омской области
(название района, населенного пункта,

улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 06.05.2024-19.07.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4) | Использование экономии (рублей) <*> | Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6) |
|-------|---|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 721030,77 | 721030,77 | | | |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 565050,79 | 462164,23 | 102886,56 | | 102886,56 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 253050,79 | 150164,23 | 102886,56 | | 102886,56 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 232000,00 | 232000,00 | | | |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 80000,00 | 80000,00 | | | |
| Всего | | 1286081,56 | 1183195,00 | 102886,56 | | 102886,56 |

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <*> |
|-------|--|--|-------------------|---------------------|----------------|
| 1 | ООО "Кристалл" | Предоставление тракторов для уборки старого ограждения и вывоза сухой растительности | час. | 8 | 15 000,00 |
| 2 | ИП Петрашов А. П. | | | | |
| 3 | МП "Черняевское" | | | | |

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
|-------|---|---|-------------------------|
| 1 | Алеманов Василий Александрович | Демонтаж старого ограждения кладбища и уборка сухой растительности и мусора | 8 час. |
| 2 | Алеманов Сергей Александрович | | |
| 3 | Лазарев Виталий Иванович | | |
| 4 | Чернов Сергей Николаевич | | |
| 5 | Браун Виктор Емельянович | | |
| 6 | Чернышев Евгений Петрович | | |
| 7 | Евтин Алексей Алексеевич | | |
| 8 | Пенкин Федор Алексеевич | | |
| 9 | Мурашкин Алексей Викторович | | |
| 10 | Петрашов Николай Павлович | | |
| 11 | Петрашов Николай Александрович | | |
| 12 | Ненайдин Александр Викторович | | |
| 13 | Евтин Николай Алексеевич | | |
| 14 | Олейник Александр Юрьевич | | |
| 15 | Евтин Артем Валентинович | | |
| 16 | Таран Александр Николаевич | | |
| 17 | Поляков Василий Иванович | | |

| | |
|----|-----------------------------------|
| 18 | Гребенщиков Николай Михайлович |
| 19 | Пожидаев Анатолий Анатольевич |
| 20 | Михальченко Алексей Александрович |
| 21 | Золотарев Антон Николаевич |
| 22 | Полетыко Александр Сергеевич |
| 23 | Полетыко Сергей Александрович |
| 24 | Садыков Шамиль Камилевич |
| 25 | Дюба Алексей Иванович |
| 26 | Евтин Валерий Александрович |
| 27 | Кучеренко Андрей Андреевич |
| 28 | Тарасевич Виктор Алексеевич |
| 29 | Белых Николай Александрович |
| 30 | Сметрин Дмитрий Сергеевич |
| 31 | Сердюков Владимир Викторович |
| 32 | Виджаков Василий Васильевич |
| 33 | Неупокоев Николай Владимирович |
| 34 | Яминов Ренат Зинатович |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) демонтаж старого ограждения кладбища;
- 2) установлено ограждение кладбища площадью 9557 кв.м. из металлических решетчатых панелей протяженностью 397,5 метра, ворота, три калитки;
- 3) установлены: туалет деревянный, стол со скамьей, урна и мусорный контейнер на бетонной площадке.

Глава Черняевского сельского поселения
Тарского муниципального района Омской области

"12"августа 2024 года



Н. А. Белых
Н. А. Белых